

Zápis o technické prohlídce VO

Interní dokument TSB, a.s., neslouží pro kolaudační řízení.

Platnost tohoto protokolu je jeden měsíc od data provedení.

Název akce:**číslo žádosti:**

--	--

Projekt:	Jsou v PD akceptovány podmínky z vyjádření TSB, a.s.?	ano	ne
	Souhlasí počet stožárů a skříní a jejich umístění s PD?	ano	ne
	Souhlasí schema zapojení v PD se skutečným zapojením?	ano	ne
	Zakreslení přívodního kabelu nového zap. bodu v projektu?	ano	ne

Na stavbě je zabudováno:						
rozpínací skříně [typ / ks]:						
kabely [typ]:						
stožáry [typ / ks]:						
výložníky [typ / ks]:						
svítidla [typ / ks]:						
svorkovnice [typ / ks]:						
zapínací skříně ²⁾ [typ / ks]:						
RVO 1	regulace / stabilizace			regulace / stabil. osazena:	ano	ne
RVO 2 (2/1)	centrální	individuální	jiná	regulace / stabil. oživena:	ano	ne
RVO DC	komunikace RDS			anténa instalována:	ano	ne
jiná				komunikace zprovozněna:	ano	ne

elektroměr:	nemá být	chybí ¹⁾	je	typ:	
				výr. číslo:	
				stav:	

Závady:

skříně:		
uzemnění:	není možno odpojit u skříní:	
	chybí vějířové podložky:	
	chybí barevné značení:	
dvířka:	chybí označení bleskem:	
	nesprávná výška: <small>[skutečnost]</small>	
kabely:	nesouhlasí počet nebo sled kabelů:	
	chybí kabelové koncovky:	
	schéma chybí:	
	kabelové štítky chybí:	
pojistky:	osazeny nesprávné hodnoty:	
	chybí u skříní:	

¹⁾ chybějící elektroměr či nedokončené povrchové úpravy jsou překážkou pro možné převzetí

²⁾ u stávajících zapsat číslo a umístění (např. stávající Z-118 Herčíkova 1)

Závady:

stožáry:	
stožár:	betonová hlavička (poškozená):
	vychýlení od svislice:
	uvolnění v základu u stožárů:
	chybí štítek výrobce:
	vzdálenost zádek (základů):
	manžeta:
	síla stěny stožáru ve dvířkách:
uzemnění:	není možno odpojit:
	chybí vějířové podložky:
	chybí barevné značení:
dvířka:	chybí označení bleskem:
	nesprávná výška: [skutečnost]
	menší než 400 x 110 mm [skutečnost]
	nesprávně nasměrována:
výložník:	nesprávně nasměrován:
svítidlo:	vykazuje zjevné závady:
	nemá štítek s uvedenou watáží:
	nedostupnost svítidla plošinou:
kabely:	počet kabelů nesouhlasí s PD:
	nesprávné zakončení kabelů:
	kabel ke svítidlu není trojžilový:
	trasa kabelu (zádky, plochy, stromy)
svorkovnice:	nesprávně zapojené vodiče u st.č.:
	nesprávně zapojená pojistka u st.č.:
	chybí hlavičky, pojistka, dotek u st.č.:
	svorkovnice není kompletní:
	špatně rozfázováno ve větvích:
zdroje:	nesvíví u stožárů:

komunikace RVO - svítidlo	ANO			NE
komunikace funkční	ANO	-	NE	

měření statiky stožárů	ANO			NE
výsledek měření statiky stožárů - vyhovuje	ANO	-	NE	

Poznámky:

Poznámka: Technická prohlídka nezahrnuje posouzení světelně technických parametrů dané komunikace - odpovídá projektant.

Závěr:

Zařízení je – není ³⁾ možno z technického hlediska převzít do údržby

definitivní povrchové úpravy:	jsou	nejsou
--------------------------------------	------	--------