



SANACE SKALNÍHO ŘÍČENÍ V ULICI MYSLÍNOVA, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KRÁLOVO POLE

Místo realizace projektu:	par. č. 3903/1, 3912/1, 3930/1, 3932/1, 3932/5, 3933/2, 3933/3, 4358/1, 4358/2, 4359, k.ú. Královo Pole
Termín realizace projektu:	květen 2019 – duben 2021
Skutečné náklady:	6 698 034 Kč
Proplacená dotace:	4 147 603 Kč
Podíl dotace na skutečných nákladech:	61,9 %



Skalní stěny na ulici Myslínova se nachází za lokalitou s rodinnými domy. Jedná se celkem o dvě skalní stěny v bezprostřední blízkosti občanské zástavby a objektů. Skalní stěny vznikly vlivem antropogenní činnosti při dobývání granodioritu v minulosti. Jedná se o závěrné stěny opuštěných, historických lomů.

V rámci stavby došlo k odstranění náletové a nežádoucí vegetace z prostoru skalních svahů, odstranění zvětralín a volných, problematických bloků. Bylo provedeno lokální kotvení vytipovaných bloků geotechnikem a skalní stěny byly zajištěny vysokopevnostní ocelovou dvouzákrutovou sítí s výrobně vpletenými lany. Bylo provedeno obnovení akumulčního prostoru a v patě svahu byl realizován ochranný zemní val. Stavba byla realizována v intravilánu města. Po jejím dokončení jsou hlavními viditelnými prvky pouze ocelové sítě v ploše skalních stěn a zemní val v patě svahu.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.